



PARQUE DE CABECERA, EJECUCION SECTORES 1 Y 2

DATOS DEL CONTRATO

DATOS ADMINISTRATIVOS

TIPO DE CONTRATO:

Asistencia Técnica a la Dirección de Obra.

NOMBRE DEL CONTRATO:

Asistencia Técnica en la ejecución de Obras del Parque de Cabecera, Sectores 1 y 2

LOCALIZACIÓN: Valencia**PRESUPUESTO:** 404.851,40 €**PRESUPUESTO DE LA OBRA:** 23.777.801,03 €**CLIENTE:** Ayuntamiento de Valencia**FECHA (INICIO-FIN):** Febrero 2002-Julio 2004

DATOS TÉCNICOS

Movimiento de TierrasDesmante y/o Excavación.....608.669,39 m³Terraplenes: 425.532,11 m³**Muros contención mampostería:** 10.685,84 ml**Alumbrado público:** 4.924,58 ml**Red de riego:** 30.334,20 ml**Red de media y baja tensión:** 3.288,80 ml**Instalación bombeo:** 4 bombas 60 CV**Arbolado:** 3.319 ud**Arbustos y tapizantes:** 185.415 ud**Áreas de juego:** 490,00 m²

OBJETO DE LA ACTUACIÓN

Ubicado en el lecho histórico del Turia, el Parque de Cabecera prolonga el gran cinturón verde del antiguo cauce, el parque/jardín del Turia, en el límite de las áreas metropolitanas de Mislata y Valencia. Este parque urbano recrea el paisaje original del Turia dando el protagonismo al agua con un lago artificial de unos 25.000m² aproximadamente. La superficie aproximada del parque casi abarca los 170.000 m², con una superficie ajardinada de 132.943,08 m². El resto de superficie se reparte en equipamiento (Zona juegos, Auditorio, Bar-Embarcadero y Pabellón mantenimiento).

TAREAS DESARROLLADAS

- Control Geométrico
- Control Económico
- Control de Calidad de los Materiales.
- Informe inicial y final de obra.
- Informes mensuales.
- Ejecución del Plan de Autocontrol de Calidad
- Proyectos de Liquidación de la obra.
- Revisión de precios.

ESTADO PREVIO



Foto Aérea: Estado Previo de la Obra

ESTADO FINAL



Foto Aérea: Final de Obra



CPS



REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Construcción de muros de mampostería



Muros de mampostería terminados



Construcción colina



Vista colina terminada